

万宁市自然资源和规划局

万宁市财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况:

本项目为日月湾海洋生态系统进行保护和修复,将有效提升日月湾的海洋生态功能。项目包含5个子项目:日岛周围海域珊瑚礁生态系统修复工程、日月湾人工鱼礁投放及增殖放流工程、日月湾岸滩修复治理工程、田新水入海口生态修复工程、日月湾海洋生态环境站建设工程。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年初预算数为1000万,全年预算数为4580.64万元,全年执行数为4580.64万元,执行率100%。

绩效指标有时效指标、生态效益指标、服务对象满意指标、经济成本指标。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况(包括决策过程和结果)

2021年市资规局委托广东航鑫咨询有限公司编制完成了万宁市日月湾海洋生态保护和修复工程建议书,同年市政府“两重一大”会议审议通过项目立项。



万宁市自然资源和规划局

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

全年预算数为 4580.64 万元,全年执行书 4580.64 万元,执行率 100%。

项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

全年资金执行数为 4580.64 万元,为支付项目工程款、工程监理费等相关费用

项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

全年预算数为 4580.64 万元,全年执行书 4580.64 万元,执行率 100%。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

该项目 2025 年 9 月 16 日已完成竣工验收。项目工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准、合同和设计文件要求,质量等级为合格。

项目管理情况

该项目已完成竣工验收

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。



万宁市自然资源和规划局

1、时效指标：日月湾海洋生态系统进行保护和修复工程项目完成率 100%。

2、效益指标：日月湾周边环境向好改善。

3、服务对象满意度：公众满意度 $\geq 90\%$ 。当地公众满意度 90%。

4、经济成本指标：加强日月湾海洋生态系统进行保护和修复工程资金管理 25345.97 万元

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

未完成经济成本指标中加强日月湾海洋生态系统进行保护和修复工程资金管理的 34308.37 万元，是因为该项目财政审定万宁市日月湾海洋生态保护和修复工程预算总造价 25345.97 万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目竣工验收后，陆续推进剩余未付项目的付款。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

